



Nedenfor følger oversigt over vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2010 på **anlægssiden**.

Indtægter:

Projektnr.	Projektbeskrivelse:	Budget 2010 (mio. kr.)	Status	Vurdering
ØKONOMIUDVALGET:				
003002	Jordsalgsindtægter	-24,000		
	Fløng Kirke, salg/mageskifte areal Regulering grundkapital vedr. Fløng Byvej 25	-0,016 -0,550	Indtægt modtaget i januar 2010 Mindreudgift – bevilget i 2009 men realiseret i 2010 (jf. ØU-sag nr. 19 på februar-møderækken).	

Udgifter:

	KVALITETFOND	70,135	Status	Vurdering
ØKONOMIUDVALGET:				
013082	Pulje til vedligeholdelse af bygninger	0	Renoveringspuljearbejder 38 mio. er frigivet, resten forventes frigivet i marts.	Kan standses
013087	Udisponerede midler bundet til Kvalitetsfonden	7,165	Renoveringspuljearbejder 38 mio. er frigivet, resten forventes frigivet i marts.	Kan standses
18002	Plejecenter	9,096	Lokalplan og udbudsmateriale under udarbejdelse	Kan standses
301001	Lånepulje skoleinvesteringer	8,300	Renoveringspuljearbejder 38 mio. er frigivet, resten forventes frigivet i marts.	Kan standses, Politisk behandling i marts

301002	ALLE EJENDOMME - Omkostninger ved garantiefthersyn m.m.	0,100	<i>afventer</i>	<i>Kan standses</i>
301002	ALLE SKOLER: Forhold omk. Flugtveje/brandsektionering	2,000	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
301002	ALLE EJENDOMME: Uplanlagte aktiviteter/akutte skader	1,500	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
301002	ALLE EJENDOMME: Renovering af tekniske installationer, brugsvand	6,000	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
301004	Borgerskolen: Tilstandsvurdering af kloaker	0,450	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
304006	Selsmoseskolen: Kloaksystem renoveres	1,600	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
301012	Charlotteskolen: Facadeelementer udskiftes – projektforslag	0,150	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
301013	Torstorp Skole: Afhjælpning af vandindtrængning – etape 1	7,800	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
305035	SFO Runen: Udskiftning af utæt tag	0,750	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
305040	SFO Møllehøj 7: Vinduesbånd ved kip renoveres. RR inst. Samt udskiftning af tag	0,300	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
308002	Øtofteskolen: Skifertag på gymnastiksal udskiftes	1,500	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
308002	Øtofteskolen: Skifertag på hovedbyggn. Udskiftes til nyt inkl. Vinduer	1,500	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512002	Blåkilde Vuggestue: Sydfacader, facadepartier incl. Vinduer og døre udsk.	0,350	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512002	ALLE DAGINST: Udskiftning af toiletter og håndvaske i aktuelle børneinst.	0,500	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512002	Blåkilde Vuggestue: Nordffacader, vinduer og døre udskiftes	0,300	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512002	Blåkilde Vuggestue, Gavlvæg mod øst efterisolering	0,150	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512002	ALLE DAGINSTITUTIONER: Udskiftning af gamle/nedslidte pusleborde	0,125	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512002	Blåkilde Vuggestue: Efterisolering af loft, flere institutioner	0,240	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512003	Vuggestuen Firkanten: Renovering af pergola, incl. Ny tagerende	0,06	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>
512003	Vuggestuen Firkanten: Facader: vinduer og døre udskiften	0,450	<i>Planlægning pågår</i>	<i>Kan standses</i>

512004	Vuggestuen Tumlingen: Syd- og nordgavl, øst- og vestfacade renovering	0,450	Planlægning pågår	Kan standses
512005	Vuggestuen Bamsen: Fjernelse af skillevæg i østfløj	0,025	Planlægning pågår	Kan standses
512005	Vuggestuen Bamsen: Pergula renoveres + ny overdækning	0,070	Planlægning pågår	Kan standses
512007	Vuggestuen Planten: Grupperum, udskiftning af gulvbelægning	0,070	Planlægning pågår	Kan standses
513006	Børnehaven Vejtoften: Facade mod nord + østgavl udskiftes	0,300	Planlægning pågår	Kan standses
513006	Børnehaven Vejtoften: Facade mod legeplads + sydgavl udskiftes	0,350	Planlægning pågår	Kan standses
513007	Blåkildebørnehaven: Indvendige døre udskiftes	0,080	Planlægning pågår	Kan standses
513007	Blåkildebørnehaven: Udskiftning af vinduer og dørpartier nordfacade	0,300	Planlægning pågår	Kan standses
513007	Blåkildebørnehaven: Udskiftning af vinduer og dørpartier sydfacade	0,300	Planlægning pågår	Kan standses
513015	Daginst. Flintebjerg: Vinduesbånd ved kip renoveres	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
513015	Daginst. Flintebjerg: Døre indvendige udskiftes	0,050	Planlægning pågår	Kan standses
514009	Daginst. Regnbuen: Renovering af let facade mod syd og vest	0,160	Planlægning pågår	Kan standses
514009	Daginst. Regnbuen: Tegltag, renovering af tag på hovedbygning	0,055	Planlægning pågår	Kan standses
514010	Daginst. Rævegraven: Vinduesbånd ved kip renoveres	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514011	Daginst. Bjælken: Lysbånd ved kip renoveres	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514011	Daginst. Bjælken: Vindfang ved liggehal, etablering	0,100	Planlægning pågår	Kan standses
514014	Daginst. Lærken: Vinduesbånd ved kip renoveres	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514016	Daginst. Solhøj: Vinduesbånd ved kip renoveres	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514016	Daginst. Solhøj: Udskiftning af udslidt almenbelysning	0,060	Planlægning pågår	Kan standses
514016	Daginst. Solhøj: Facaderenovering, udskiftning af vinduer og døre	0,400	Planlægning pågår	Kan standses

514017	Daginst. Engen: Letfacade mod syd stueetage	0,350	Planlægning pågår	Kan standses
514017	Daginst. Engen: Linoliumsbelægninger renoveres / udskiftes	0,075	Planlægning pågår	Kan standses
514018	Daginst. Lyngen: Udskiftning af udslidt almenbelysning	0,070	Planlægning pågår	Kan standses
514018	Daginst. Lyngen: Vest og østfacade, syd- og nordgavl renovering	0,450	Planlægning pågår	Kan standses
514018	Daginst. Lyngen: Vinduesbånd ved kip renoveres	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514019	Daginst. Åen: Udskiftning af vinduespartier i stueetage	0,200	Planlægning pågår	Kan standses
514019	Daginst. Åen: Vinduesbånd ved kip renoveres	0,350	Planlægning pågår	Kan standses
514019	Daginst. Åen: Udhustag renovering af tagpaptag	0,045	Planlægning pågår	Kan standses
514022	Daginst. Højen: Vinduesbånd ved kip renoveres	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514022	Daginst. Højen: Tagrenovering	0,070	Planlægning pågår	Kan standses
514023	Daginst. Blishønen: Facaderenovering	0,550	Planlægning pågår	Kan standses
514023	Daginst. Blishønen: Tagrenovering	0,750	Planlægning pågår	Kan standses
514024	Daginst. Bisværmen: Facaderenovering	0,380	Planlægning pågår	Kan standses
514024	Daginst. Bisværmen: Tagrenovering	0,070	Planlægning pågår	Kan standses
514026	Børnehuset Kastanjely: Vinduesbånd	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514027	Daginst. Mariehønen: Vinduesbånd	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514027	Daginst. Mariehønen: Facaderenovering	0,160	Planlægning pågår	Kan standses
514028	Daginst. Klokken: Vinduesbånd	0,175	Planlægning pågår	Kan standses
514028	Daginst. Klokken: Facaderenovering	0,550	Planlægning pågår	Kan standses
514029	Daginst. Toppen: Facaderenovering	0,550	Planlægning pågår	Kan standses

514031	Daginst. Agerhønen: Facaderenovering	0,550	Planlægning pågår	Kan standses
514032	Daginst. Stenbuen: Facaderenovering	0,650	Planlægning pågår	Kan standses
514033	Daginst. Østerby: Loft udskiftes	0,040	Planlægning pågår	Kan standses
514035	Daginst. Tumblebo: Renovering af indv. Døre	0,180	Planlægning pågår	Kan standses
514038	Daginst. Lunden: Tagrenovering	0,400	Planlægning pågår	Kan standses
514038	Daginst. Lunden: Facaderenovering	0,550	Planlægning pågår	Kan standses
514039	Daginst. Vesterby: Puslerum	0,050	Planlægning pågår	Kan standses
514057	Genhusning af Føllet og Gynghesten	0,475	Omfatter pavillionleje	Kan ikke standses
514058	Pavilloner daginstitutionerne Spiren og Kastanjely	0,350	Omfatter pavillionleje og nedtagning af Spiren	Kan ikke standses
514059	Daginstitutionen Elverhuset (Ny bygning)	6,754	Er igangsat	Kan ikke standses
516009	Fritids- og ungdomsklubben Impulsen	0,160	Tillægsbevilling givet januar 2010.	Kan ikke standses
516010	Fritids- og ungdomsklubben Impulsen: Stern udskiftes	0,200	Ikke igangsat	Kan standses
516014	Fritids- og ungdomsklubben Parkvej, rep. Af gulve	0,150	Ikke igangsat	Kan standses
516014	Fritids- og ungdomsklubben Parkvej, udskiftning af loft i storrum	0,100	Ikke igangsat	Kan standses

	ØVRIGE OMRÅDER	55,141	Status	Vurdering
	ØKONOMIUDVALGET:	33,891		
350051	Ny biblioteksfilial i Taastrup	16,100	Igangværende byggeri	Kan ikke standses
530062	Ældreboliger Mølleholmen	1,300	Projektet under planlægning	Kan ikke standses
530063	Vestervænget - eksterne boliger	2,500	Projektet under planlægning	Kan ikke standses
015051	Byfornyelsesprojekt "kulturringen Høje-Taastrup"	0,213	Omfatter bl.a. Taastrup Teater, projektet afsluttes i 2010	Kan ikke standses

003086	Høje Taastrup Erhvervsområde etape 4	10,778	<i>Udlodning af likvidationsprovenu</i>	
222095	Slidlagsarbejder	3,000	<i>Er søgt frigivet på februar-mødet til asfaltslidlag, vejene er ikke prioriteret endnu. 1. mio. kr. disponeret til Kallerupvej</i>	<i>2 mio. kr. kan udskydes.</i>
TEKNISK UDVALG:		24,250		
222000	Hallands Boulevard	4,000	<i>Sendt i udbud, licitation afholdt</i>	Kan måske udskydes
222001	Forlængelse af Blekinge Boulevard vest for Hallands Boulevard	5,000	<i>Projektering påbegyndt</i>	Kan ikke udskydes, pga. grunden er solgt
222058	Taastrup Bymidte	0,700	<i>Afventer syn og skøn sag</i>	Kan ikke udskydes, vejen skal repareres.
222078	Modernisering af Vejbelysning	4,500	<i>Arbejdet pågår</i>	Kan ikke udskydes, kontrakt underskrevet, Arbejdet pågår.
222079	Istandsættelse af bus og taxabro	5,800	<i>Udskudt til 2011</i>	Er udskudt til 2011 efter aftale med Banestyrelsen
222080	Cykelstier mhbp. sammenhængende cykelring	1,250	<i>Egepullerter bestilt for kr. 114.000</i>	<i>Resten af bevillingen kan udskydes ca. kr. 1,1 mio. kr.</i>