



Nedenfor følger oversigt over vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2009 på **anlægssiden**.

Punkter markeret med (B) er hensigtserklæringer indgået i forbindelse med budgetaftalen (uden budgetramme)

Politiske kvalitetskrav omfatter Byrådets præciseringer og bemærkninger til budgetforliget 2009.

Projektnr.	Projetbeskrivelse:	Budget 2009	Status	Vurdering
	Indtægter			
	<b>ØKONOMIUDVALGET:</b>			
	<b>Jordsalgsindtægter</b>	-30.000.000	Der er pr. 31/6 gennemført jord- salg for netto 34.281.318 kr.:	
	Letland Allé -		Salgspris: -447.452 kr.	
	Litauen Allé 1		Salgspris: -968.500 kr.	
	Fløng Byvej		Salgspris: -2.970.000 kr.	
	Taastrup Bycenter		Salgspris: -6.070.000 kr.	
	Flønghjemmet - Fløng Byvej 27		Salgspris: -4.600.000 kr.	
	Køb af Hedevolden 5 (spejderhytte)		Købspris: 275.000 kr.	
	Køb af Engelholm Allé 1		Købspris: 500.000 kr.	
	Erstatning – ekspropriation		Salgspris: - 1.532.550 kr.	
	Betaling vejadgang – Bredebjerg - PKA		Salgspris: - 4.972.500 kr.	
	Øtoftegaardsvej 2 (Mazda)		Salgspris: - 549.000 kr.	
	A'contoudlodning af kapital HTTC		Salgspris: - 6.593.612 kr.	
	Køb af område af Region Hovedstaden i HTTC		Købspris: 4.370.162 kr.	
	Mølleholmen		Salgspris: - 8.495.300 kr.	

	<b>Anlægsprojekter</b>			
015050	Taastrup Bymidte, Helhedsorienteret byfornyelse, udgifter med 50% refusion	2.714.000	<i>Der er foretaget syns- og skønsag, der giver HTK medhold i sagen. Modparten ønsker ikke umiddelbart at indgå forlig, men HTK arbejder dog fortsat på at forlig kan indgås. Alternativt skal der køres voldgiftssag, som først forventes afsluttet sidste halv</i>	-
013084	Renovering af Taastrup Vandtårn	300.000	Afsluttes juni 2009	0
	<i>Pulje til renoveringsefterslæb af ejendomme inkl. rådhuset + vedligeholdelse af bygninger:</i>			
xxx	Renovering af tekniske installationer	1.500.000	igangværende	Kan ikke standses
yyy	Forh. Omk. Flugtveje/brandsektionering	800.000	igangværende	Kan ikke standses
zzz	EMO	800.000	Igangværende	Kan ikke standses, lovkrav
301004	Borgerskolen - Udbud af tag og facaderenovering	200.000	Afsluttet	Projektforslag
301006	Selsmoseskolen - Kloaksystem renoveres	800.000	Igangværende	kan ikke standses
301011	Sengeløse Skole - Tagrenovering etape 2	5.800.000	Afsluttet	0
301011	Sengeløse Skole - Ventilationsanlæg v. gymnastiksal	650.000	Afsluttet	
364015	Taastrup Kulturcenter (s) - EI-installationer HPFI-relæer	220.000	afsluttet	Kan ikke standses, lovkrav
376002	Taastrup Ungdomsskole - Udskiftning af flade tage med nye med rejsning	7.273.000	Igangværende	Kan ikke standses
512004	Vuggestuen Tumlingen - bølgeeternittag afrenses og males	70.000	Afsluttet	Kan ikke standses
514011	Daginstitutione Bjælken - Eternittag malerbehandling	80.000	Afsluttet	Kan ikke standses
514015	Daginstitutione Hulen - Facade og gavle, vinduer og døre istandsættes og males	70.000	Igangværende	Kan ikke standses

513029	Daginstitution Toppen - Tag, afrensning og overfladebehandling	60.000	Afsluttet	Kan ikke standses
514031	Daginstitution Agerhønen - Taget renses og malerbehandles	60.000	Igangværende	Kan ikke standses
516002	Sengeløse fritids- og ungdomsskole - tagrenovering	400.000	Igangværende	Kan ikke standses
559002	Voksenklubben Højgården - Vinduesbånd renoveres/Pilotprojekt	550.000	afsluttet	Kan ikke standses
650028	A Rådhus - Renovering af rådhus	5.700.000	prioritering i aug/sep 2009	Kan delvis standses
650028	A Rådhus - Flytning af indv. Tagnedløb til udv. på bygningen	125.000	Ikke igangsat	Kan standses
015051	Byfornyelsesprojekt 'Kulturringen - Høje-Taastrup	18.748.000	Igangsat	Tilbud er modtaget.
		-12.130.000		
031057	Flytning af teknikrum i Fløng Svømmehal		Afsluttes april 2009	Kan ikke standses
301058	Tilsagn Reerslev Multihal	1.490.000	Ikke igangsat	Kan standses
350051	Biblioteksstruktur, projektering	700.000	afsluttet	Kan ikke standses
350051	Ny Biblioteksfilial i Taastrup	4.100.000	<i>igangværende</i>	<i>Kan ikke standses</i>
375050	Etablering af to interaktive legepladser	1.500.000	Afsluttet	Kan ikke standses
511055	Kombineret dagplejehus og vuggestue i Kålormen		Igangsat 2008 / rest overføres	Kan standses
514055	Pavillonleje	900.000	Indgået kontrakt om leje af pavilloner for Regnbuen, Lyngen, Tumblebo. Mv.	Kan ikke standses
514057	Genhusning af Føllet og Gynghehesten	961.000	Indgået kontrakt om leje af pavilloner siden '08	Kan ikke standses
514058	Pavilloner daginstitutionerne Spiren og Kastanjely	0	Igangsat 2008 / rest overføres	Kan ikke standses
514063	Genhusningspavillon Margueritten	0	afsluttet	Kan ikke standses
514061	Indeklima renovering, daginstitution Bisværmen	1.600.000	afsluttet	Kan ikke standses

514064	Ekstra grupperum i Bladet og Lunden	1.400.000	Afsluttet	Er afsluttet
514540	Daginstitution, Frødalen 1	3.400.000	Afsluttet	Afsluttet
514590	Ny bygning til Føllet/Gyngehesten	13.846.000	<i>igangværende</i>	<i>Kan ikke standses</i>
516009	Fritids- og ungdomsklubben Impulsen (forsikringssag)	0	Nedrivning er foretaget	Kan ikke standses
516550	Ny bygning til Impulsen	10.000.000	<i>er standset</i>	<i>Er standset. Standsning medfører udgifter til genhusning. Afventer politisk beslutning om placering enten på Borger-skolen eller på Nyhøj.</i>
530062	Ældreboliger på Mølleholmen	2.000.000	Igangsæt	Kan standses
530063	Eksterne boliger - etape 1 (Socialpsykiatrien)	3.200.000	Ikke igangsæt	Kan standses
532000	Nyt plejecenter	5.000.000	Lokalplan igangsæt.	Kan standses
552055	Boliger til hjemløse	2.174.000	Ikke igangsæt	Kan standses
	<b>ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	<b>57.061.000</b>		
	<b>TEKNISK UDVALG</b>			
222092	Støjvold langs Brandhøjgårdsvej	900.000	Projektering i gang, afventer godkendelse af grundejerforeningerne. Arbejdet planlægges færdig ultimo 2009. Projektet bliver dyrere, merforbruget finansieres af evt. mindreforbrug indenfor den samlede anlægsramme	
222095	Budgetopfølgning vedr. tidligere amtsveje - slid-lagsarbejde	4.000.000	Arbejdet pågår	
222075	HTK's andel vejanlæg HT Landsby 2. etape	313.000	Beløbet anvendes til anlæggelse af ny sti	0
222078	DONG Modernisering af vejbelysning	4.500.000	Kontrakt indgået	

222090	Trafiksikring af Taastrupgårdsvej	2.000.000	Der forventes et mindreforbrug i 2009, som evt. skal dække merforbrug på andre anlægskonti.	
222091	Cykelstier (Bondehøjvej og Skolevej)	750.000	Alle stier er færdiganlægt som planlagt	
	Vedligeholdelse og fornyelse af vejnet sker under hensyn til reduktion af støjgener (B)	-	Ved udskiftning af slidlag følges godkendt plan (fra juni 2008) vedr. brug af støjdæmpende materialer	-
	Plan for sammenhængende cykelstinet		Sag har været forelagt politisk i januar, og forslag til et sammenhængende cykelstinet indgår i drøftelserne om budget 2010	-
	Trafikanalyse af kollektiv trafik i yderområderne	-	Der har været afholdt borgermøde om rute 116. Der har været forelagt mødesag på september-møderækken, samt der forelægges mødesag på oktober mødet	-
	<b>TEKNISK UDVALG I ALT</b>	<b>12.463.000</b>		
	<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>69.524.000</b>		