



Nedenfor følger oversigt over vedtagne aktiviteter, som har relevans for budget 2009 på **anlægssiden**.

Punkter markeret med (B) er hensigtserklæringer indgået i forbindelse med budgetaftalen (uden budgetramme)

Politiske kvalitetskrav omfatter Byrådets præciseringer og bemærkninger til budgetforliget 2009.

Projektnr.	Projektbeskrivelse:	Budget 2009	Status	Vurdering
	Indtægter			
	ØKONOMIUDVALGET:			
	Jordsalgsindtægter	-30.000.000	Der er pr. 15/10 gennemført jordsalg for netto 34.243.362 kr.:	
	Letland Allé -		Salgspris: -489.146 kr.	
	Litauen Allé 1 (optionspræmie)		Salgspris: -404.125 kr.	
	Fløng Byvej		Salgspris: -2.970.000 kr.	
	Taastrup Bycenter		Salgspris: -6.070.000 kr.	
	Fløng hjemmet - Fløng Byvej 27		Salgspris: -4.600.000 kr.	
	Areal Bredebjerg		Salgspris: -14.963.225 kr.	
	Betaling vejadgang – Bredebjerg		Salgspris: -4.972.500 kr.	
	Øtoftegaardsvej (Mazda)		Salgspris: -549.000 kr.	
	Køb af Hedevolden 5 (spejderhytte)		Købspris: 275.000 kr.	
	Køb af Engelholm Allé 1		Købspris: 500.000 kr.	

Anlægsprojekter				
015050	Taastrup Bymidte, Helhedsorienteret byfornyelse, udgifter med 50% refusion	2.714.000	Der er foretaget syns- og skønssag, der giver HTK medhold i sagen. Modparten ønsker ikke umiddelbart at indgå forligsdrøftelser, men HTK arbejder dog fortsat på at forlig kan indgås. Alternativt skal der køres voldgiftssag, som først forventes afsluttet sidste halvdel af 2010. Styregruppen mødes når sag er endelig afsluttet.	-
013084	Renovering af Taastrup Vandtårn	300.000	Afsluttet juni 2009	Kan ikke standses
	<i>Pulje til renoveringsefterslæb af ejendomme inkl. rådhuset + vedligeholdelse af bygninger:</i>			I forbindelse med overførsler fra 2008 til 2009 samt et gunstigt licitationsresultat, har følgende presserende opgaver kunnet indpasses i renoveringspuljen: Ekstra puslepladser i Tumlebo, Torstorskolens plan for fugtskader, Tagudskiftning på SFO Rønnevang, S, ABAanlæg på Bakken, Boldbur overdækkes på Borgerskol
xxx	Renovering af tekniske installationer	1.500.000	Igangværende	Kan ikke standses
yyy	Forh. Omk. Flugtveje/brandsektionering	800.000	Igangværende	Kan ikke standses
zzz	EMO	800.000	Igangværende	Kan ikke standses, lovkrav
301004	Borgerskolen - Udbud af tag og facaderenovering	200.000	Afsluttet	Kan ikke standses
301006	Selsmoseskolen - Kloaksystem renoveres	800.000	Igangværende	Kan standses
301011	Sengeløse Skole - Tagrenovering etape 2	5.800.000	Afsluttet	Kan ikke standses
301011	Sengeløse Skole - Ventilationsanlæg v. gymnastiksal	650.000	Afsluttet	Kan ikke standses
364015	Taastrup Kulturcenter (s) - EI-installationer HPFI-relæer	220.000	Afsluttet	Kan ikke standses, lovkrav

376002	Taastrup Ungdomsskole - Udskiftning af flade tage med nye med rejsning	7.273.000	Igangværende	Kan ikke standses
512004	Vuggestuen Tumlingen - bølgeeternittag afrenses og males	70.000	Afsluttet	Kan ikke standses
514011	Daginstitutione Bjælken - Eternittag malerbehandling	80.000	Afsluttet	Kan ikke standses
514015	Daginstitutione Hulen - Facade og gavle, vinduer og døre istandsættes og males	70.000	Igangværende	Kan standses
513029	Daginstitution Toppen - Tag, afrensning og overfladebehandling	60.000	Afsluttet	Kan ikke standses
514031	Daginstitution Agerhønen - Taget renses og malerbehandles	60.000	Igangværende	Kan standses
516002	Sengeløse fritids- og ungdomsskole - tagrenovering	400.000	Igangværende	Kan standses
559002	Voksenklubben Højgården - Vinduesbånd renoveres/Pilotprojekt	550.000	Afsluttet	Kan ikke standses
650028	A Rådhus - Renovering af rådhus	5.700.000	prioritering i aug/sep 2009	<i>Kan delvis standses</i>
650028	A Rådhus - Flytning af indiv. Tagnedløb til udv. på bygningen	125.000	Ikke igangsat	Kan standses
015051	Byfornyelsesprojekt 'Kulturringen - Høje-Taastrup	18.748.000 -12.130.000	Igangsat	Kan ikke standses
031057	Flytning af teknikrum i Fløng Svømmehal		Afsluttet april 2009	Kan ikke standses
301058	Tilsagn Reerslev Multihal	1.490.000	Ikke igangsat	Kan standses
350051	Biblioteksstruktur, projektering	700.000	Afsluttet	Kan ikke standses
350051	Ny Biblioteksfilial i Taastrup	4.100.000	Igangværende	Kan ikke standses
375050	Etablering af to interaktive legepladser	1.500.000	Afsluttet	Kan ikke standses
511055	Kombineret dagplejehus og vuggestue i Kålormen		Igangsat 2008 / rest overføres	Kan standses
514055	Pavillonleje	900.000	Indgået kontrakt om leje af pavilloner for Regnbuen, Lyngen, Tumblebo. Mv.	Kan ikke standses
514057	Genhusning af Føllet og Gynghesten	961.000	Indgået kontrakt om leje af pavilloner siden '08	Kan ikke standses
514058	Pavilloner daginstitutionerne Spiren og Kastanjely	0	Igangsat 2008 / rest overføres	Kan ikke standses

514063	Genhusningspavillon Margueritten	0	Afsluttet	Kan ikke standses
514061	Indeklima reovering, daginstitution Bisværmen	1.600.000	Afsluttet	Kan ikke standses
514064	Ekstra grupperum i Bladet og Lunden	1.400.000	Afsluttet	Afsluttet
514540	Daginstitution, Frødalen 1	3.400.000	Afsluttet	Afsluttet
514590	Ny bygning til Føllet/Gyngehesten	13.846.000	Er i udbud	Kan standses Pris for standsning er 200.000,- pr år. Eventuel standsning medfører udgifter til genhusning
516009	Fritids- og ungdomsklubben Impulsen (forsikringssag)	0	Afsluttet/Nedrivning er foretaget	Kan ikke standses
516550	Ny bygning til Impulsen	10.000.000	Er standset	Er standset. Standsning medfører udgifter til genhusning. Afventer politisk beslutning om placering enten på Borgerskolen eller på Nyhøj.
530062	Ældreboliger på Mølleholmen	2.000.000	Igangsæt	Kan standses
530063	Eksterne boliger - etape 1 (Socialpsykiatrien)	3.200.000	Ikke igangsæt	Kan standses
532000	Nyt plejecenter	5.000.000	Lokalplan igangsæt	Kan standses
552055	Boliger til hjemløse	2.174.000	Ikke igangsæt	Kan standses
	ØKONOMIUDVALGET I ALT	57.061.000		

TEKNISK UDVALG				
222092	Støjvold langs Brandhøjgårdsvej	900.000	Grundejerforeningerne har godkendt projektet. Arbejdet planlægges færdig ultimo 2009. Projektet bliver dyrere, merforbruget finansieres af evt. mindreforbrug indenfor den samlede anlægsramme	
222095	Budgetopfølgning vedr. tidligere amtsveje - slidlagsarbejde	4.000.000	Arbejdet pågår. Forventes færdig november 2009	
222075	HTK's andel vejanlæg HT Landsby 2. etape	313.000	Beløbet anvendes til anlæggelse af ny sti	
222078	DONG Modernisering af vejbelysning	4.500.000	Kontrakt indgået	
222090	Trafiksikring af Taastrupgårdsvej	2.000.000	Arbejdet igangsat, næsten færdigt, skal være færdig 31.10-09 kr. 900.000 overføres fra "Kulturringen"	
222091	Cykelstier (Bondehøjvej og Skolevej)	750.000	Alle stier er færdiganlagt som planlagt	
	Vedligeholdelse og fornyelse af vejnet sker under hensyn til reduktion af støjgener (B)	-	Ved udskiftning af slidlag følges godkendt plan (fra juni 2008) vedr. brug af støjdæmpende materialer	-
	Plan for sammenhængende cykelstinet		Sag har været forelagt politisk i januar, og forslag til et sammenhængende cykelstinet indgår i drøftelserne om budget 2010	-
	Trafikanalyse af kollektiv trafik i yderområderne	-	Der har været afholdt borgermøde om rute 116. Der har været forelagt mødesag på september-møderækken, samt der forelægges mødesag på oktober mødet	-

	Trafiksikring af Halland Boulevard, evt. i 2009 (jf. Budgetforlig 2009-2012)	-	Hverken tidsmæssigt eller økonomisk kan projektet gennemføres i 2009. Projekteringen er udført, så projektet er klart, men kan ikke nås at blive færdiggjort i 2009. Økonomisk er der desuden ikke midler til projektet indenfor anlægsrammen i 2009	
	TEKNISK UDVALG I ALT	12.463.000		
	Anlægsbudget i alt	69.524.000		